



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

DPPI

Demonstrações

de

Execução

do

Plano Plurianual

de

Investimentos

Identificação de Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRELADAS

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Tipo de Plano : PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Código Anu Tipo Número [2]	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento						Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Total		
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]			
2.1.1.2.0301	2018 I 18	0301	1º CICLO - S. DOMÉSTICO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA BEEI	D6	ADM. DIR.	109,00						109,00	3.000,00	3.109,00	1.154,78	1.07,63	98,74	40,61		
2.1.1.2.0302	2018 I 19	0302	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	109,00						109,00	1.500,00	1.609,00	1.154,78	1,07,63	99,56	78,51		
2.1.1.2.0501	2018 I 21	0501	CONSTRUTORES ESCOLARES	D6	ADM. DIR.	2,00						2,00	2,00	2,00						
2.1.1.2.0501	2018 I 21	0501	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	2,00	2,00						
2.1.1.2.0501	2018 I 21	0501	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	2,00	2,00						
2.4.01	2018		Habituação e serviços coletivos	D6	ADM. DIR.	733.627,40		37.717,45				762.387,85	907.000,00	1.669.387,85	783.059,56	293.311,86	1.076.411,42	64,46		
2.4.1.01	2018		Habituação	D6	ADM. DIR.	33.643,15		0,85				30.144,00	60.000,00	90.144,00	12.788,33	27.214,57	40.002,90	44,38		
2.4.1.01	2018 I 22	0101	CONSTRUÇÃO	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1,00	1,00						
2.4.1.01	2018 I 22	0101	HABITUAÇÃO SOCIAL	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1,00	1,00						
2.4.1.01	2018 I 23	0201	ADQUIÇÃO	D6	ADM. DIR.	2,00						2,00	2,00	2,00						
2.4.1.01	2018 I 24	0202	HABITUAÇÃO SOCIAL	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1,00	1,00						
2.4.1.01	2018 I 24	0202	EDIFÍCIOS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1,00	1,00						
2.4.1.01	2018 I 25	0301	REPARAÇÃO	D6	ADM. DIR.	21.709,15		0,85				18.201,00	60.000,00	78.201,00	12.788,33	15.790,54	28.578,87	36,55		
2.4.1.01	2018 I 25	0301	REPARAÇÃO EM EDIFÍCIOS DA CÂMARA	D6	ADM. DIR.	9.343,00						6.343,00	30.000,00	36.343,00	1.239,85	5.286,98	6.526,83	17,96		
2.4.1.01	2018 I 26	0303	CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS	D6	ADM. DIR.	4.480,00						4.480,00	15.000,00	19.480,00	2.790,26	3.762,69	6.533,15	33,94		
2.4.1.01	2018 I 28	0305	BENEFICÊNCIA EM HABITUAÇÃO SOCIAL	D6	ADM. DIR.	2.342,00						1.842,00	15.000,00	16.842,00	1.562,72	1.840,69	3.403,41	99,93		
2.4.1.01	2018	0306	PLANO DE AÇÃO INTERAGENCIAL PARA AS COMUNIDADES DESFAVORABILIZADAS	D6	ADM. DIR.	5.535,15		0,85				5.536,00	5.536,00	5.536,00	7.195,50	4.919,98	12.115,48	218,85		
2.4.1.01	2018 I 30	030601	URBANIZAÇÃO DA ZONA A SUL DO MERCADO - REABILITAÇÃO DE 14 BARRACÕES	D6	EMPRESA	5.535,15		0,85				5.536,00	5.536,00	5.536,00	7.195,50	4.919,98	12.115,48	218,85		
2.4.1.01	2019	0301	RECUPERAÇÃO	D6	ADM. DIR.	11.939,00						11.939,00	11.939,00	11.939,00	11.424,03	95,69	95,69			
2.4.1.01	2019 I 6	0301	RECUPERAÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS EM CILADAS	D6	ADM. DIR.	11.939,00						11.939,00	11.939,00	11.939,00	11.424,03	95,69	95,69			
2.4.1.01	2020	0201	ADQUIÇÃO	D6	OUTRA	1,00						1,00	1,00	1,00						
2.4.1.01	2020 I 1	0201	ADQUIÇÃO DA CASA "FLOREÇA ESPANCA"	D6	OUTRA	1,00						1,00	1,00	1,00						
2.4.2.06	2002	0602	Ordenamento do território	D6	OUTRA	189.949,00						189.957,00	262.000,00	450.957,00	237.359,13	71.527,74	308.885,87	68,50		
2.4.2.02	2002 I 278	0202	FERRENS	D6	OUTRA	3.392,00						3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	49.502,63	495026		
2.4.2.02	2015	02	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA	3.392,00						3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	49.502,63	495026		
2.4.2.02	2015	02	BENEFÍCIO	D6	OUTRA	1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49.502,63	495026		
2.4.2.02	2015	0201	PARQUES E JARDINS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49.502,63	495026		
2.4.2.02	2015 I 39	020103	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO CLAUDIO CANDEAS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	49.502,63	495026		
2.4.2.01	2018	0102	VILA VIÇOSA	D6	ADM. DIR.	3,00						3,00	9.000,00	9.003,00	9.003,00	9.003,00	61,50	0,56		
2.4.2.01	2018	0102	PARQUES E JARDINS	D6	ADM. DIR.	3,00						3,00	9.000,00	9.003,00	9.003,00	9.003,00	61,50	0,56		
2.4.2.01	2018 I 29	010201	ESPAÇOS AJARDINADOS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	61,50	2,05		
2.4.2.01	2018 I 31	010202	PARQUES INFANTIS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	61,50	2,05		
2.4.2.01	2018 I 32	010203	SUPOSTOS PARQUES E JARDINS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	61,50	2,05		
2.4.2.01	2018	02	BENEFÍCIO	D6	ADM. DIR.	7.937,00						7.937,00	3.000,00	10.937,00	61,50	61,50	4,10			
2.4.2.01	2018	0201	PARQUES E JARDINS	D6	ADM. DIR.	7.937,00						7.937,00	3.000,00	10.937,00	61,50	61,50	4,10			
2.4.2.01	2018 I 34	020101	ESPAÇOS AJARDINADOS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1.500,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	61,50	2,05		
2.4.2.01	2018 I 35	020102	PARQUES INFANTIS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1.500,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	61,50	2,05		
2.4.2.01	2018	03	8 JUNHO	D6	ADM. DIR.	7.935,00						7.935,00	3.000,00	9.436,00	61,50	61,50	4,10			
2.4.2.01	2018	0301	PARQUES E JARDINS	D6	ADM. DIR.	2,00						2,00	3.000,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	61,50	2,05		
2.4.2.01	2018 I 36	030101	ESPAÇOS AJARDINADOS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1.500,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	61,50	2,05		
2.4.2.01	2018 I 37	030102	PARQUES INFANTIS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00	1.500,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	61,50	2,05		
2.4.2.01	2018	04	PAPAIAS	D6	ADM. DIR.	942,00						442,00	6.000,00	6.442,00	8.377,94	344,40	8.672,44	134,62		
2.4.2.01	2018	0401	PARQUES E JARDINS	D6	ADM. DIR.	942,00						442,00	6.000,00	6.442,00	8.377,94	344,40	8.672,44	134,62		
Total :						178.465,15		0,85				174.966,00	318.000,00	492.966,00	222.934,61	129.519,72	352.454,32	74,03	71,50	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Período : 2020/01/01 - 2020/12/31

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do Projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Tercas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
					R G	R P	U E	EMFF	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores		
	Código Ano Tipo Número	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.4.2.	04002 2018 I 38	ESPAÇOS ABANDONADOS	D6	ADM. DIR.	1.00				2018/01/01	2023/12/31	1.00	1.500,00	1.500,00	61,50	344,40	61,50	78,45	4,10	
2.4.2.	04002 2018 I 39	PARQUES INFANTIS	D6	ADM. DIR.	939,00				2018/01/01	2023/12/31	439,00	1.500,00	1.939,00	7.517,36	344,40	7.861,76	78,45	405,45	
2.4.2.	04006 2018 I 40	PARQUE DE LAZER	D6	ADM. DIR.	2,00				2018/01/01	2023/12/31	2,00	3.000,00	3.002,00	749,08	344,40	749,08	24,95	24,95	
2.4.2.	0400601 2018 I 40	REPARAMENTOS PARQUE LAZER	D6	ADM. DIR.	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	749,08	344,40	749,08	24,95	24,95	
2.4.2.	0400602 2018 I 41	INSTALAÇÃO DE UM PARQUE GERIÁTRICO	D6	ADM. DIR.	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	749,08	344,40	749,08	24,95	24,95	
2.4.2.	05 2018 I 43	CONCELHO	D6	ADM. DIR.	60.028,00				2018/01/01	2023/12/31	59.536,00	111.000,00	170.536,00	26.499,56	59.540,19	80.039,75	88,93	46,93	
2.4.2.	0502 2018 I 43	EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	D6	ADM. DIR.	25.669,00				2018/01/01	2023/12/31	25.669,00	30.000,00	55.669,00	5.910,15	25.669,00	31.579,15	91,97	56,71	
2.4.2.	0503 2018 I 44	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINS	D6	ADM. DIR.	3.180,00				2018/01/01	2023/12/31	3.180,00	30.000,00	33.180,00	9.719,72	3.094,88	12.814,70	97,33	38,62	
2.4.2.	0504 2018 I 45	VIVEIROS	D6	ADM. DIR.	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	1,00	1,00						
2.4.2.	0505 2018 I 46	ANTICIPIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS	D6	ADM. DIR.	8.137,00				2018/01/01	2023/12/31	8.137,00	36.000,00	44.137,00	5.396,19	5.131,01	10.527,20	63,06	23,85	
2.4.2.	0506 2018 I 47	SUPRESSÃO DE BARBEIROS ARQUITETÓNICAS	D6	ADM. DIR.	20.720,00				2018/01/01	2023/12/31	20.228,00	9.000,00	29.228,00	3.136,50	17.736,90	20.873,40	87,68	71,42	
2.4.2.	0508 2018 I 48	EQUIPAMENTO PARA REZA	D6	ADM. DIR.	806,00				2018/01/01	2023/12/31	806,00	3.000,00	3.806,00	2.337,00	804,57	804,57	99,82	21,14	
2.4.2.	0509 2018 I 49	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANÍSTICO	D6	ADM. DIR.	1.515,00				2018/01/01	2023/12/31	1.515,00	3.000,00	4.515,00	2.337,00	1.112,13	3.449,13	73,41	76,29	
2.4.2.	06 2018 I 50	TERRENO	D6	ADM. DIR.	20.196,00				2018/01/01	2023/12/31	20.196,00	20.196,00	20.196,00	62.500,00	3.000,00	65.500,00	14,85	324,32	
2.4.2.	0601 2018 I 50	ADQUIÇÃO DE TERRENO	D6	ADM. DIR.	20.196,00				2018/01/01	2023/12/31	20.196,00	20.196,00	20.196,00	62.500,00	3.000,00	65.500,00	14,85	324,32	
2.4.2.	07 2018 I 52	PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS	D6	ADM. DIR.	97.447,00				2018/01/01	2023/12/31	97.447,00	90.000,00	187.447,00	90.405,00	14.643,15	105.048,15	15,03	56,04	
2.4.2.	0704 2018 I 52	PROJETOS, PLANOS E ESTUDOS URBANÍSTICOS	D6	ADM. DIR.	97.447,00				2018/01/01	2023/12/31	97.447,00	90.000,00	187.447,00	90.405,00	14.643,15	105.048,15	15,03	56,04	
2.4.2.	01 2020 I 2	VILA VIÇOSA	D6	OUTRA	1,00				2020/01/01	2023/12/31	1,00	40.000,00	40.001,00						
2.4.2.	0101 2020 I 2	MONUMENTO HOMENAGEM AO BOMBEIRO	D6	OUTRA	1,00				2020/01/01	2023/12/31	1,00	40.000,00	40.001,00						
2.4.3.	01 2018 I 53	Saneamento	D6	ADM. DIR.	125.601,00				2018/01/01	2023/12/31	125.601,00	75.000,00	200.601,00	25.195,95	1.061,55	26.257,50	0,85	13,09	
2.4.3.	0101 2018 I 53	REDE DE ESGOTOS	D6	ADM. DIR.	125.601,00				2018/01/01	2023/12/31	125.601,00	75.000,00	200.601,00	25.195,95	1.061,55	26.257,50	0,85	13,09	
2.4.3.	0101 2018 I 54	INFRAESTRUTURAS GERAIS	D6	ADM. DIR.	22.115,00				2018/01/01	2023/12/31	22.115,00	27.000,00	49.115,00	18.415,92	644,99	19.060,91	2,92	38,81	
2.4.3.	01002 2018 I 55	ÁGUAS PLUVIAIS	D6	ADM. DIR.	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	6.000,00	6.001,00	1.664,34	27,73	1.664,34	27,73	2,92	
2.4.3.	01004 2018 I 56	REDE DE VILA VIÇOSA	D6	ADM. DIR.	22.113,00				2018/01/01	2023/12/31	22.113,00	15.000,00	37.113,00	15.238,36	644,99	15.883,35	2,92	42,86	
2.4.3.	0100401 2018 I 56	MELHORAMENTOS	D6	ADM. DIR.	22.113,00				2018/01/01	2023/12/31	22.113,00	15.000,00	37.113,00	15.238,36	644,99	15.883,35	2,92	42,86	
2.4.3.	0102 2018 I 57	BENEFÍCIOS	D6	ADM. DIR.	20.501,00				2018/01/01	2023/12/31	20.501,00	36.000,00	56.501,00	1.165,71	10,16	1.175,87	0,05	2,98	
2.4.3.	01001 2018 I 57	INFRAESTRUTURAS GERAIS	D6	ADM. DIR.	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	486,00		486,00	16,19	16,19	
2.4.3.	01002 2018 I 58	ÁGUAS PLUVIAIS	D6	ADM. DIR.	500,00				2018/01/01	2023/12/31	500,00	3.000,00	3.500,00	679,71	10,16	689,87	2,03	19,71	
2.4.3.	01003 2018 I 59	REPARAMENTOS	D6	ADM. DIR.	20.000,00				2018/01/01	2023/12/31	20.000,00	30.000,00	50.000,00						
2.4.3.	0100301 2018 I 59	S. ROMÃO	D6	ADM. DIR.	31.185,00				2018/01/01	2023/12/31	31.185,00	6.000,00	37.185,00	799,12	203,20	982,32	0,65	2,68	
2.4.3.	0103 2018 I 60	INFRAESTRUTURAS GERAIS	D6	ADM. DIR.	500,00				2018/01/01	2023/12/31	500,00	3.000,00	3.500,00	396,06	101,60	497,66	20,32	14,32	
2.4.3.	010302 2018 I 61	ÁGUAS PLUVIAIS	D6	ADM. DIR.	300,00				2018/01/01	2023/12/31	300,00	3.000,00	3.300,00	396,06	101,60	497,66	33,87	15,08	
2.4.3.	010304 2018 I 62	REDE DE S. ROMÃO	D6	ADM. DIR.	30.385,00				2018/01/01	2023/12/31	30.385,00	30.000,00	60.385,00	4.821,60	203,20	5.024,80	0,39	8,69	
2.4.3.	01030401 2018 I 62	CONSTRUÇÃO	D6	ADM. DIR.	30.385,00				2018/01/01	2023/12/31	30.385,00	30.000,00	60.385,00	4.821,60	203,20	5.024,80	0,39	8,69	
2.4.3.	0104 2018 I 63	PRAZAS	D6	ADM. DIR.	500,00				2018/01/01	2023/12/31	500,00	3.000,00	3.500,00	344,40	101,60	446,00	20,32	12,74	
2.4.3.	010401 2018 I 63	INFRAESTRUTURAS GERAIS	D6	ADM. DIR.	300,00				2018/01/01	2023/12/31	300,00	3.000,00	3.300,00	344,40	101,60	446,00	33,87	13,52	
2.4.3.	010402 2018 I 64	ÁGUAS PLUVIAIS	D6	ADM. DIR.	51.000,00				2018/01/01	2023/12/31	51.000,00	51.000,00	102.000,00	4.132,80	8,10	4.132,80	8,10	8,10	
2.4.3.	010405 2018 I 66	REDE DE S. ROMÃO	D6	ADM. DIR.	331.432,85				2018/01/01	2023/12/31	337.140,85	469.500,00	796.640,85	285.349,57	159.283,38	444.632,95	48,69	55,81	
2.4.4.	01 2018 I 67	Abastecimento de água	D6	ADM. DIR.	26.042,00				2018/01/01	2023/12/31	26.042,00	75.000,00	101.042,00	31.404,97	8.002,57	39.407,54	39,00	39,00	
2.4.4.	0101 2018 I 67	REDE DE ÁGUAS DE VILA VIÇOSA	D6	ADM. DIR.	4.665,00				2018/01/01	2023/12/31	4.665,00	60.000,00	64.665,00	7.860,21	4.170,87	12.031,08	89,41	18,61	
2.4.4.	0102 2018 I 68	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUAS	D6	ADM. DIR.	1.831,00				2018/01/01	2023/12/31	1.831,00	15.000,00	16.831,00	13.874,56	1.371,70	15.246,26	74,92	90,58	
2.4.4.	010201 2018 I 68	MANUTENÇÃO/MELHORAMENTOS	D6	ADM. DIR.	1.831,00				2018/01/01	2023/12/31	1.831,00	15.000,00	16.831,00	13.874,56	1.371,70	15.246,26	74,92	90,58	
2.4.4.	0104 2018 I 101	CONDOMÍNIO AUTORA A SUL DE VILA VIÇOSA	D6	ADM. DIR.	19.546,00				2018/01/01	2023/12/31	19.546,00	19.546,00	19.546,00	9.667,10	2.460,00	12.127,10	12,59	62,04	
2.4.4.	02 2018 I 105	REDE DE ÁGUAS DE BENEFÍCIOS	D6	ADM. DIR.	2.668,00				2018/01/01	2023/12/31	2.668,00	4.500,00	7.168,00	4.182,08	2.168,00	6.350,08	88,59	88,59	
Total :					508.722,15			0,85			504.231,00	715.000,00	1.219.231,00	467.265,92	210.111,58	677.377,60	41,67	55,56	

Ass:

Ass:

Ass:

0105

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Identificação de Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Buros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento					Batas			Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
					R G	R F	U F	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]					
2.4.4.	0201 2018 I 69	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	2.668,00				2018/01/01	2023/12/31	2.668,00	4.500,00	7.168,00	4.182,08	2.168,00	6.350,08	81,26	99,59			
2.4.4.	03 2018	REDE DE ÁGUA DE S. ROMÃO	ADM. DIR.	ADM. DIR.	732,00				2019/01/01	2023/12/31	732,00	4.500,00	5.232,00	979,06	101,60	1.080,66	13,89	20,55			
2.4.4.	0301 2018 I 70	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	732,00				2019/01/01	2023/12/31	732,00	4.500,00	5.232,00	979,06	101,60	1.080,66	13,89	20,55			
2.4.4.	04 2018	REDE DE ÁGUA DE PADRALIS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	1.308,00				2018/01/01	2023/12/31	1.308,00	7.500,00	8.808,00	3.262,49	310,83	3.573,32	23,76	40,57			
2.4.4.	0401 2018 I 71	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ÁGUA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	800,00				2018/01/01	2023/12/31	800,00	4.500,00	5.300,00	2.088,17	101,60	2.189,77	12,70	41,32			
2.4.4.	0402 2018	REDE DE ÁGUA DE PADRALIS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	508,00				2018/01/01	2023/12/31	508,00	3.000,00	3.508,00	1.174,32	209,23	1.383,55	41,19	39,44			
2.4.4.	040301 2018 I 72	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	508,00				2018/01/01	2023/12/31	508,00	3.000,00	3.508,00	1.174,32	209,23	1.383,55	41,19	39,44			
2.4.4.	05 2018	CONCELHO	ADM. DIR.	ADM. DIR.	300.682,85				2018/01/01	2023/12/31	300.682,85	378.000,00	674.380,85	245.323,97	148.700,38	394.224,35	50,17	58,46			
2.4.4.	0501 2018 I 73	IMPLEMENTAÇÃO	ADM. DIR.	ADM. DIR.	10.963,00				2018/01/01	2023/12/31	10.963,00	378.000,00	10.963,00	245.323,97	148.700,38	394.224,35	50,17	58,46			
2.4.4.	0503 2018 I 74	DEPOSITOS DE ÁGUA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	200.000,00				2018/01/01	2023/12/31	200.000,00	3.000,00	203.000,00	46.125,00	65.299,46	111.424,46	32,65	54,89			
2.4.4.	0504 2018 I 75	FUNDOS DE ÁGUA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	47.034,00				2018/01/01	2023/12/31	47.034,00	120.000,00	167.034,00	43.255,37	42.741,67	85.997,04	100,00	52,94			
2.4.4.	0505 2018 I 76	BOMBAS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	20.426,85				2018/01/01	2023/12/31	20.426,85	60.000,00	80.426,85	30.875,34	14.763,17	50.597,04	96,11	62,80			
2.4.4.	0506 2018 I 77	CONTROLORES	ADM. DIR.	ADM. DIR.	3.500,00				2018/01/01	2023/12/31	3.500,00	15.000,00	18.500,00	6.682,13	2.834,58	6.576,71	35,55	35,55			
2.4.4.	0507 2018 I 78	RESÍDUOS SÓLIDOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	18.759,00				2018/01/01	2023/12/31	18.759,00	180.000,00	198.759,00	121.586,13	18.131,50	139.717,63	96,65	70,39			
2.4.5.	01 2018	EQUIPAMENTO	ADM. DIR.	ADM. DIR.	1.406,00				2018/01/01	2023/12/31	1.406,00	18.000,00	19.406,00	206.162,76	1.402,20	207.564,96	99,73	106,95			
2.4.5.	0101 2018 I 80	CONSTRUTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	1.406,00				2018/01/01	2023/12/31	1.406,00	18.000,00	19.406,00	206.162,76	1.402,20	207.564,96	99,73	106,95			
2.4.5.	0101 2018 I 80	DESMAS E EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	467,53	1.402,20	3.990,12	99,94	24,33			
2.4.5.	0101 2018 I 80	Aquisição de bens de capital	OUTRA	OUTRA	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	467,53	1.402,20	3.990,12	99,94	24,33			
2.4.5.	0102 2018 I 81	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA	OUTRA	OUTRA	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	467,53	1.402,20	3.990,12	99,94	24,33			
2.4.5.	0103 2018 I 82	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	467,53	1.402,20	3.990,12	99,94	24,33			
2.4.5.	0103 2018 I 82	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	OUTRA	OUTRA	51.595,40		37.716,60		2018/01/01	2023/12/31	89.739,00	22.500,00	112.239,00	16.244,32	32.822,42	49.067,24	36,58	43,72			
2.4.5.	01 2018	HIGIENE PÚBLICA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	2.398,00				2018/01/01	2023/12/31	2.398,00	7.500,00	10.125,00	7.430,49	1.430,14	8.860,63	50,62	85,82			
2.4.5.	0101 2018	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	896,00				2018/01/01	2023/12/31	896,00	3.000,00	4.263,00	4.263,00	467,53	7.898,02	37,02	185,27			
2.4.5.	010101 2018 I 83	SANITÁRIOS PÚBLICOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	834,00				2018/01/01	2023/12/31	834,00	3.000,00	4.263,00	4.263,00	467,53	7.898,02	37,02	185,27			
2.4.5.	010102 2018 I 84	REQUALIFICAÇÃO DO WC DA MATA MUNICIPAL	ADM. DIR.	ADM. DIR.	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	6.414,45	467,53	6.881,98	37,08	161,51			
2.4.5.	010103 2018 I 85	REQUALIFICAÇÃO DO WC DO LARGO 25 DE ABRIL EM VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	1.016,04	1.016,04	1.016,04	100,00	101,60			
2.4.5.	010201 2018 I 86	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	673,00				2018/01/01	2023/12/31	673,00	1.500,00	2.173,00	373,68	373,68	373,68	55,52	17,20			
2.4.5.	0103 2018	S. ROMÃO	ADM. DIR.	ADM. DIR.	673,00				2018/01/01	2023/12/31	673,00	1.500,00	2.173,00	373,68	373,68	373,68	55,52	17,20			
2.4.5.	010301 2018 I 87	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	673,00				2018/01/01	2023/12/31	673,00	1.500,00	2.173,00	373,68	373,68	373,68	55,52	17,20			
2.4.5.	0104 2018	PADRALIS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	216,00				2018/01/01	2023/12/31	216,00	1.500,00	1.716,00	215,25	215,25	215,25	99,65	12,94			
2.4.5.	010401 2018 I 88	SANITÁRIOS PÚBLICOS / BANHEIROS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	216,00				2018/01/01	2023/12/31	216,00	1.500,00	1.716,00	215,25	215,25	215,25	99,65	12,94			
2.4.5.	02 2018	CENTRETIOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	15.071,00				2018/01/01	2023/12/31	15.071,00	12.000,00	27.071,00	2.313,04	14.278,06	16.591,10	61,29	12,94			
2.4.5.	0201 2018	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	109,00				2018/01/01	2023/12/31	109,00	3.000,00	3.108,00	350,55	107,63	458,18	94,66	14,74			
2.4.5.	020202 2018 I 89	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	108,00				2018/01/01	2023/12/31	108,00	3.000,00	3.108,00	350,55	107,63	458,18	94,66	14,74			
2.4.5.	020201 2018 I 90	BENCHELE	ADM. DIR.	ADM. DIR.	3.258,00				2018/01/01	2023/12/31	3.258,00	3.000,00	6.258,00	608,95	3.253,20	3.862,05	61,71	61,71			
2.4.5.	0203 2018	S. ROMÃO	ADM. DIR.	ADM. DIR.	11.097,00				2018/01/01	2023/12/31	11.097,00	3.000,00	14.097,00	735,03	10.652,75	11.417,78	96,27	80,99			
2.4.5.	020301 2018 I 91	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	11.097,00				2018/01/01	2023/12/31	11.097,00	3.000,00	14.097,00	735,03	10.652,75	11.417,78	96,27	80,99			
2.4.5.	0204 2018	PADRALIS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	609,00				2018/01/01	2023/12/31	609,00	3.000,00	3.609,00	619,61	234,48	853,09	38,57	23,64			
2.4.5.	020401 2018 I 92	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	609,00				2018/01/01	2023/12/31	609,00	3.000,00	3.609,00	619,61	234,48	853,09	38,57	23,64			
2.4.5.	03 2018	LAVANETOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	3.830,00				2018/01/01	2023/12/31	3.830,00	3.000,00	6.830,00	1.114,92	3.012,69	4.144,61	79,18	60,48			
2.4.5.	0301 2018	VILA VIÇOSA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	716,00				2018/01/01	2023/12/31	716,00	1.500,00	2.216,00	1.114,92	3.012,69	4.144,61	79,18	60,48			
2.4.5.	030101 2018 I 93	MELHORAMENTOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	716,00				2018/01/01	2023/12/31	716,00	1.500,00	2.216,00	1.114,92	3.012,69	4.144,61	79,18	60,48			
				Total :	833.704,00		0,85				825.347,85	1.148.500,00	1.973.847,85	937.118,91	378.502,79	1.315.621,70	45,86	66,65			

[Handwritten signature and initials]

146

Euros

Período : 2020/01/01 - 2020/12/31

Identificação do Objeto : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES

Objetivo	Número do Projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]	
					R G	R P	U E	EXPR	Início	Fim	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14] = [12] + [13]	Anos Anteriores [15]	Ano			Total [17] = [15] + [16]
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14] = [12] + [13]	[15]	[16]	[17] = [15] + [16]	[18]	[19]
2.4.6.	0303 2018	PARQUEIS	D6	ADM. DIR.	3.114,00	3.114,00			2018/01/01	2023/12/31	3.114,00	1.500,00	4.614,00	1.111,92	3.022,69	4.144,61	97,39	89,83
2.4.6.	030302 2018 I 95	MEIORAMENTOS			3.114,00	3.114,00					3.114,00	1.500,00	4.614,00	1.111,92	3.022,69	4.144,61	97,39	89,83
2.4.6.	05 2018	CENTRO DE ESCOLA DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA			30.295,40	30.295,40	37.716,60				68.012,00		68.012,00	5.389,37	14.061,53	19.470,90	28,70	28,63
2.4.6.	0501 2018 I 219	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA DE VILA VIÇOSA	D6	ADM. DIR.	30.295,40	30.295,40	37.716,60		2018/04/17	2023/12/31	68.012,00	5.389,37	68.012,00	5.389,37	14.061,53	19.470,90	28,70	28,63
2.4.6.	02 2019	CEMITÉRIOS			1,00	1,00					1,00		1,00					
2.4.6.	0203 2019	S.ROMÃO			1,00	1,00					1,00		1,00					
2.4.6.	020301 2019 I 8	MEIORAMENTOS NA IGREJA E WC DO CEMITÉRIO	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2019/01/01	2023/12/31	1,00		1,00					
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos			240.996,95	240.996,95	582.759,05				823.359,00	356.500,00	1.179.859,00	113.085,30	123.426,95	236.512,25	14,99	20,05
2.5.1.	06 2004	Cultura			194.724,65	194.724,65	573.266,35				697.991,00	228.500,00	926.491,00	11.348,27	19.379,09	30.727,36	2,78	3,32
2.5.1.	0601 2005 I 202	S.ROMÃO			5.606,00	5.606,00					5.606,00		5.606,00					
2.5.1.	0601 2005 I 202	CENTRO MULTISÍTIOS	D6	EMPRESARIAL	5.606,00	5.606,00			2005/01/01	2020/12/31	5.606,00		5.606,00					
2.5.1.	01 2017	VILA VIÇOSA			101.164,65	101.164,65	573.266,35				674.431,00		674.431,00	5.535,00	5.535,00	11.070,00	0,82	1,64
2.5.1.	0101 2017	PARQUEIS - PLANOS DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	D6	EMPRESARIAL	101.164,65	101.164,65	573.266,35		2017/01/01	2023/12/31	674.431,00	5.535,00	679.966,00	5.535,00	5.535,00	11.070,00	0,82	1,64
2.5.1.	010101 2017 I 14	CINE-TEATRO FLORELA ESPANCA	D6	EMPRESARIAL	101.164,65	101.164,65	573.266,35		2017/01/01	2023/12/31	674.431,00	5.535,00	679.966,00	5.535,00	5.535,00	11.070,00	0,82	1,64
2.5.1.	01 2018	VILA VIÇOSA			549,00	549,00					549,00		549,00					
2.5.1.	0104 2018	MUSEU DO MARRAQUE			547,00	547,00					547,00		547,00					
2.5.1.	010401 2018 I 96	MANUTENÇÃO/MEIORAMENTOS	D6	ADM. DIR.	326,00	326,00			2018/01/01	2023/12/31	326,00	3.000,00	3.326,00	1.083,02	322,88	1.405,90	99,04	42,27
2.5.1.	01040101 2018 I 96	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	324,00	324,00			2018/01/01	2023/12/31	325,00	3.000,00	3.325,00	1.083,02	322,88	1.405,90	99,04	42,27
2.5.1.	01040101 2018 I 96	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00		1,00					
2.5.1.	01040102 2018 I 96	MUSEU DO MARRAQUE - CONSTRUÇÃO 2ª FASE	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00		1,00					
2.5.1.	010402 2018	MUSEU BENTO DE JESUS CARAÇA*			2,00	2,00					2,00		2,00					
2.5.1.	01040201 2018 I 97	MANUTENÇÃO/MEIORAMENTOS	D6	ADM. DIR.	2,00	2,00			2018/01/01	2023/12/31	2,00	1.500,00	1.502,00	482,78	482,78	482,78	32,14	32,14
2.5.1.	01040201 2018 I 97	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00					1,00		1,00					
2.5.1.	01040201 2018 I 97	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00					1,00		1,00					
2.5.1.	010403 2018	MUSEU AGRICOLA E RENOVAMENTO			217,00	217,00					217,00		217,00					
2.5.1.	01040301 2018 I 99	MANUTENÇÃO/MEIORAMENTOS	D6	ADM. DIR.	216,00	216,00			2018/01/01	2023/12/31	217,00	3.000,00	3.217,00	452,03	215,25	667,28	20,74	20,74
2.5.1.	01040301 2018 I 99	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	452,03	215,25	667,28	20,74	20,74
2.5.1.	010404 2018	MUSEU DO ESTANCO			2,00	2,00					2,00		2,00					
2.5.1.	01040401 2018 I 100	MANUTENÇÃO/MEIORAMENTOS	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	2,00	1.500,00	1.502,00					
2.5.1.	01040401 2018 I 100	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	2,00	1.500,00	1.502,00					
2.5.1.	01040401 2018 I 100	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	2,00	2,00			2018/01/01	2023/12/31	2,00	150.000,00	150.002,00	93,28	93,28	93,28	0,06	0,06
2.5.1.	010501 2018 I 102	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	D6	OUTRA	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00	1,00	1,00					9328,00
2.5.1.	010502 2018 I 103	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00	150.000,00	150.001,00					0
2.5.1.	02 2018	BENCATEL			7.401,00	7.401,00					7.401,00		7.401,00					
2.5.1.	0202 2018	CASA DA CULTURA DE BENCATEL			7.401,00	7.401,00					7.401,00		7.401,00					
2.5.1.	020202 2018 I 104	MANUTENÇÃO/MEIORAMENTOS	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	7.401,00	3.000,00	10.401,00	3.357,76	7.000,00	10.357,76	94,58	99,58
2.5.1.	020202 2018 I 104	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	7.401,00	3.000,00	10.401,00	3.357,76	7.000,00	10.357,76	94,58	99,58
2.5.1.	03 2018	S.ROMÃO			7.400,00	7.400,00					10.002,00		11.502,00					
2.5.1.	0301 2018	CENTRO MULTISÍTIOS	D6	ADM. DIR.	10.002,00	10.002,00			2018/01/01	2023/12/31	10.002,00	1.500,00	11.502,00	344,40	6.305,96	6.650,36	63,05	57,82
2.5.1.	030102 2018 I 105	MANUTENÇÃO/MEIORAMENTOS	D6	ADM. DIR.	10.002,00	10.002,00			2018/01/01	2023/12/31	10.002,00	1.500,00	11.502,00	344,40	6.305,96	6.650,36	63,05	57,82
2.5.1.	030102 2018 I 105	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1.001,00	1.001,00			2018/01/01	2023/12/31	1.001,00	1.500,00	2.502,00	344,40	6.305,96	6.650,36	63,05	57,82
2.5.1.	030202 2018 I 105	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	901,00	901,00			2018/01/01	2023/12/31	901,00	1.500,00	2.402,00	344,40	6.305,96	6.650,36	63,05	57,82
Total :					991.827,05	991.827,05	610.983,80		1.594.463,85	1.313.500,00	2.907.963,85	954.968,47	414.996,10	1.369.964,57	46.968,11	1.416.932,68	11,11	11,11

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Objetivo	Número do Projeto	Código Ano Tipo Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %								
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Amos Anteriores	Ano			Total	(17)=(15)+(16)						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]								
2.5.1.	0301	2019	S. RADIÃO	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2019/01/01	2023/12/31	1,00	40.000,00	40.001,00		40.001,00										
2.5.1.	0301	2019	ZONA ENVOLVENTE AO CENTRO MULTIFUNÇÕES DE S. RADIÃO	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2019/01/01	2023/12/31	1,00	40.000,00	40.001,00		40.001,00										
2.5.1.	01	2020	VILA VIÇOSA	D6	OUTRA	1,00	1,00			2020/01/01	2023/12/31	1,00	25.000,00	25.001,00		25.001,00										
2.5.1.	0101	2020	MEMÓRIA A D. CARMINA DE BEGANÇA	D6	OUTRA	1,00	1,00			2020/01/01	2023/12/31	1,00	25.000,00	25.001,00		25.001,00										
2.5.2.	02	2002	Desporto, recreio e lazer	D6	COMPLEXO DESPORTIVO	116.069,30	9.492,70	9.492,70					125.164,00	125.000,00	250.164,00	104.737,03	103.875,66	82,99	82,19							
2.5.2.	0202	2002	Complexo Desportivo	D6	COMPLEXO DESPORTIVO	4.068,30	9.492,70	9.492,70					13.561,00	13.561,00	13.561,00											
2.5.2.	0203	2002	Vila Viçosa	D6	COMPLEXO DESPORTIVO	4.068,30	9.492,70	9.492,70					13.561,00	13.561,00	13.561,00											
2.5.2.	0203	2002	Arrendamento do campo de futebol	D6	EMPREitada	4.068,30	9.492,70	9.492,70					13.561,00	13.561,00	13.561,00											
2.5.2.	01	2018	FISCALIA MUNICIPAL	D6	ADM. DIR.	39.549,00				2007/01/01	2020/12/31	39.549,00	30.000,00	69.549,00	68.657,41	34.079,39	86,17	147,72								
2.5.2.	0101	2018	Trabalhos de reparação e conservação	D6	ADM. DIR.	39.549,00				2018/01/01	2023/12/31	39.549,00	30.000,00	69.549,00	68.657,41	34.079,39	86,17	147,72								
2.5.2.	0101	2018	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	36.948,00																				
2.5.2.	0101	2018	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	2.601,00																				
2.5.2.	02	2018	Complexo Desportivo	D6	ADM. DIR.	12.448,00																				
2.5.2.	0201	2018	Vila Viçosa	D6	ADM. DIR.	9.959,04																				
2.5.2.	020101	2018	Esportista Vila Viçosa/Estremoz	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00	15.000,00	15.001,00	6.137,09		40,91									
2.5.2.	020102	2018	Melhoramentos no campo de jogos	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	845,63		28,18									
2.5.2.	020103	2018	Campo de futebol	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	845,63		28,18									
2.5.2.	020104	2018	Salvamentos do campo de futebol	D6	ADM. DIR.	500,00				2018/01/01	2023/12/31	500,00	3.000,00	3.500,00	344,40		9,84									
2.5.2.	020109	2018	Sala encerramento de fogos	D6	ADM. DIR.	9.456,00				2018/01/01	2023/12/31	9.456,00	30.000,00	39.456,00	7.706,06	7.822,12	82,72	39,36								
2.5.2.	0202	2018	Bencanel	D6	ADM. DIR.	1.209,00				2018/01/01	2023/12/31	802,00	6.000,00	6.802,00	1.164,51	596,55	74,38	25,89								
2.5.2.	020202	2018	Campo de futebol	D6	ADM. DIR.	800,00				2018/01/01	2023/12/31	502,00	3.000,00	3.502,00	933,88	424,35	84,53	38,78								
2.5.2.	020205	2018	Serviço, conservação e reparação do poliesportivo	D6	ADM. DIR.	300,00				2018/01/01	2023/12/31	300,00	3.000,00	3.300,00	230,63	172,20	57,40	12,21								
2.5.2.	0203	2018	S. RADIÃO	D6	ADM. DIR.	309,00																				
2.5.2.	020303	2018	Campo de futebol	D6	ADM. DIR.	100,00				2018/01/01	2023/12/31	100,00	3.000,00	3.100,00	461,25	172,20	48,76	14,88								
2.5.2.	020305	2018	Serviço, conservação e reparação do poliesportivo	D6	ADM. DIR.	200,00				2018/01/01	2023/12/31	200,00	3.000,00	3.200,00	378,23	172,20	86,10	17,20								
2.5.2.	0204	2018	Pardais	D6	ADM. DIR.	999,00																				
2.5.2.	020401	2018	Melhoramentos no campo de jogos	D6	ADM. DIR.	300,00				2018/01/01	2023/12/31	300,00	9.000,00	9.300,00	15.897,92	861,00	16.758,92	86,97	167,76							
2.5.2.	020402	2018	Campo de futebol	D6	ADM. DIR.	345,00				2018/01/01	2023/12/31	345,00	3.000,00	3.345,00	230,63	172,20	42,83	12,21								
2.5.2.	020405	2018	Serviço, conservação e reparação do poliesportivo	D6	ADM. DIR.	345,00				2018/01/01	2023/12/31	345,00	3.000,00	3.345,00	230,63	172,20	99,83	17,20								
2.5.2.	03	2018	Recreio e lazer	D6	ADM. DIR.	60.001,00																				
2.5.2.	0301	2018	Vila Viçosa	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	489,93		16,29									
2.5.2.	030101	2018	Melhoramentos no largo dos chafuzes e envolvente à praça de torcos	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	489,93		16,29									
2.5.2.	0304	2018	Pardais	D6	ADM. DIR.	60.000,00																				
2.5.2.	030401	2018	Construção de rua mini bancheira	D6	ADM. DIR.	60.000,00				2018/01/01	2023/12/31	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00								
2.5.2.	03040101	2018	Complexo Desportivo	D6	ADM. DIR.	60.000,00				2018/01/01	2023/12/31	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00								
2.5.2.	0305	2019	Concelho	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00																			
2.5.2.	030501	2019	Rede de circuitos de manutenção no concelho	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2019/01/01	2022/12/31	1,00	20.000,00	20.001,00	20.001,00											
2.5.2.	03	2020	Recreio e lazer	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00																			
2.5.2.	0304	2020	Pardais	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00																			
2.5.2.	030401	2020	PC DA PRAÇA DE TORCOS EM PARDALS	D6	ADM. DIR.	1,00	1,00			2020/01/01	2020/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	1,06											
2.5.2.	030401	2020	Outras atividades cívicas e recreativas	D6	ADM. DIR.	203,00																				
2.5.3.	01	2018	Vila Viçosa	D6	ADM. DIR.	201,00																				
2.5.3.	0101	2018	CASA MORTUARIA DE VILA VIÇOSA	D6	ADM. DIR.	201,00				2018/01/01	2023/12/31	201,00	3.000,00	3.201,00	3.201,00	172,20	172,20	5,38	5,38							
2.5.3.	010101	2018	Manutenção/melhoramentos	D6	ADM. DIR.	201,00				2018/01/01	2023/12/31	201,00	3.000,00	3.201,00	3.201,00	172,20	172,20	5,38	5,38							
2.5.3.	010101	2018	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	200,00				2018/01/01	2023/12/31	201,00	3.000,00	3.201,00	3.201,00	172,20	172,20	5,38	5,38							
2.5.3.	010101	2018	Aquisição de bens de capital	D6	ADM. DIR.	1,00				2018/01/01	2023/12/31	1,00	3.000,00	3.001,00	3.001,00	172,20	172,20	5,38	5,38							
Total:																	1.108.109,35	620.476,50	1.719.830,05	1.506.500,00	3.226.330,85	1.056.705,50	519.043,95	1.575.749,46	30,18	48,84

Handwritten signatures and initials.

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Período : 2020/01/01 - 2020/12/31
Bicudo

Objetivo	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [16]	Nível de execução financeira global % [19]	
					R G [6]	F P [7]	O E [8]	EMPR [9]	Início [10]	Fim [11]	Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14] = [12]+[13]	Anos Anteriores [15]	Ano [16]			Total [17] = [15]+[16]
2.5.3.	0201	2018	BENEFÍCIO	ADM. DIR.	2,00					2,00				2,00				
2.5.3.	0201	2018 I 123	CASA MORTUÁRIA DE BOMFIM	ADM. DIR.	1,00					2,00				2,00				
2.5.3.	0201	2018 I 123	Aquisição de bens de capital	ADM. DIR.	1,00					2,00				2,00				
2.5.3.	0201	2018 I 123	Aquisição de bens de capital	ADM. DIR.	1,00					2,00				2,00				
3.			Funções econômicas		354.336,60		33.894,40											
3.2.			Indústria e energia		128.373,00													
3.2.1.			ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													
3.2.1.			INDUSTRIA E ENERGIA		84.956,00													

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Período : 2020/01/01 2020/12/31

Objetivo
Tipo de Doação

Buros

Objetivo	Código	Número do Projeto	Designação do Projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Início	Fim	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
						R G	R P	U E	EMER			[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]		
3.3.1.	01	2017	REDE DE ARRAZADOS DE VILA VIÇOSA			-1.972,70		1.973,70				5.536,00		5.536,00	94.571,23	4.919,98	99.491,21	88,87	1797,1
3.3.1.	0101	2017	REDE DE ARRAZADOS DE VILA VIÇOSA			-1.972,70		1.973,70				5.536,00		5.536,00	94.571,23	4.919,98	99.491,21	88,87	1797,1
3.3.1.	030502	2017 I 6	PARQUE D. JOÃO IV	D6	EMPRESARIAL	0,15						5.536,00		5.536,00	94.571,23	4.919,98	99.491,21	88,87	1797,1
3.3.1.	030503	2017 I 7	ALAMEDA DAS FLORES	D6	EMPRESARIAL	-1.972,85		1.972,85				5.536,00		5.536,00	94.571,23	4.919,98	99.491,21	88,87	1797,1
3.3.1.	01	2018	REDE DE ARRAZADOS DE VILA VIÇOSA			166.407,00						162.252,00		165.000,00	61.147,66	127.095,60	190.243,26	75,54	57,09
3.3.1.	0301	2018 I 144	ARRANJAMENTOS	D6	ADM. DIR.	42.435,00						42.435,00		60.000,00	41.565,97	81.000,00	82.522,07	97,95	84,76
3.3.1.	0301	2018 I 144	ARRANJAMENTOS	D6	ADM. DIR.	42.435,00						42.435,00		60.000,00	41.565,97	81.000,00	82.522,07	97,95	84,76
3.3.1.	0102	2018	REDE DE ARRAZADOS DE VILA VIÇOSA			17.505,00						17.505,00		15.000,00	17.467,78	15.288,04	22.755,82	81,34	70,01
3.3.1.	0301	2018 I 145	ARRANJAMENTOS	D6	ADM. DIR.	5.180,00						5.180,00		15.000,00	5.180,00	4.420,89	9.881,31	85,35	48,97
3.3.1.	0301	2018 I 145	ARRANJAMENTOS	D6	ADM. DIR.	5.180,00						5.180,00		15.000,00	5.180,00	4.420,89	9.881,31	85,35	48,97
3.3.1.	0301	2018 I 146	ARRANJAMENTOS	D6	ADM. DIR.	12.325,00						12.325,00		15.000,00	12.325,00	10.867,15	12.874,51	88,17	104,46
3.3.1.	0103	2018	S. ROMÃO	D6	ADM. DIR.	3.308,00						3.308,00		15.000,00	3.308,00	3.006,12	3.582,18	90,87	19,57
3.3.1.	010301	2018 I 147	ARRANJAMENTOS	D6	ADM. DIR.	3.308,00						3.308,00		15.000,00	3.308,00	3.006,12	3.582,18	90,87	19,57
3.3.1.	0104	2018	PARRAIS	D6	ADM. DIR.	103.159,00						105.004,00		75.000,00	9.847,72	67.235,47	77.083,19	64,03	42,82
3.3.1.	010401	2018 I 148	ARRANJAMENTOS	D6	ADM. DIR.	2.722,00						2.722,00		15.000,00	19.567,00	4.478,91	9.903,19	98,07	50,61
3.3.1.	010402	2018 I 149	PRACETA DO LOTERMENTO DOS COVÕES	D6	ADM. DIR.	100.436,00						100.436,00		10.000,00	3.398,95	62.756,56	66.155,41	62,48	59,90
3.3.1.	020403	2018 I 150	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00		50.000,00	1.024,59	1.024,59	2,05	2,05	
3.3.1.	0201	2018	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	12.529,45						12.529,45		24.000,00	6.239,45	11.563,67	17.797,36	92,29	48,72
3.3.1.	020101	2018 I 151	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	4.625,00						4.625,00		6.000,00	10.625,00	4.252,79	4.806,29	91,95	45,24
3.3.1.	020202	2018 I 152	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	3.765,00						3.765,00		3.000,00	6.765,00	3.393,02	3.946,52	90,12	59,34
3.3.1.	0202	2018	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	860,00						860,00		3.000,00	3.860,00	859,77	859,77	99,97	22,27
3.3.1.	020301	2018 I 153	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	1.461,00						1.461,00		6.000,00	7.461,00	1.432,80	2.575,93	97,39	34,53
3.3.1.	020302	2018 I 154	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	1.460,00						1.460,00		6.000,00	7.460,00	1.432,80	2.575,93	97,45	34,53
3.3.1.	0203	2018	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00		3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	100,00	100,00
3.3.1.	020301	2018 I 155	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	870,00						870,00		6.000,00	6.870,00	640,75	1.188,53	73,65	17,30
3.3.1.	020302	2018 I 156	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	869,00						869,00		3.000,00	3.869,00	640,75	1.188,53	73,73	30,72
3.3.1.	0204	2018	PARRAIS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00		3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	100,00	100,00
3.3.1.	020401	2018 I 157	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	5.573,45						5.573,45		6.000,00	11.573,45	5.247,33	9.226,61	94,15	79,72
3.3.1.	020402	2018 I 158	REDE DE CAMINHOS RURAIS	D6	ADM. DIR.	5.572,45						5.572,45		6.000,00	11.572,45	5.247,33	9.226,61	94,15	79,72
3.3.1.	03	2018	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	7.970,00						7.970,00		12.000,00	16.887,00	2.865,05	5.251,95	58,64	31,10
3.3.1.	0301	2018	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	5.089,00						5.089,00		3.000,00	8.089,00	820,43	820,43	16,36	16,36
3.3.1.	030101	2018 I 159	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	5.097,00						5.097,00		3.000,00	8.094,00	820,43	820,43	16,36	16,36
3.3.1.	030102	2018 I 160	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00		3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	100,00	100,00
3.3.1.	0302	2018	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00		3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	100,00	100,00
3.3.1.	030201	2018 I 161	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00		3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	100,00	100,00
3.3.1.	0303	2018	S. ROMÃO	D6	ADM. DIR.	1.437,00						1.437,00		3.000,00	4.437,00	459,62	4.896,62	99,72	42,63
3.3.1.	030301	2018 I 162	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	1.436,00						1.436,00		3.000,00	4.436,00	459,62	4.895,62	99,72	42,64
3.3.1.	030302	2018 I 163	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00		3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	100,00	100,00
3.3.1.	0304	2018	PARRAIS	D6	ADM. DIR.	1.434,00						1.434,00		3.000,00	4.434,00	553,50	4.987,50	99,93	44,90
3.3.1.	030401	2018 I 164	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	1.433,00						1.433,00		3.000,00	4.433,00	553,50	4.986,50	99,93	44,91
3.3.1.	030402	2018 I 165	REDE DE ESTADAS E CAMINHOS	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00		3.000,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	100,00	100,00
3.3.1.	05	2018	CONCELHO	D6	ADM. DIR.	17.016,00						17.016,00		48.000,00	62.017,00	7.554,60	16.535,68	64,07	26,66
3.3.1.	0501	2018	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	D6	ADM. DIR.	11.846,00						11.846,00		30.000,00	38.849,00	4.454,96	10.310,06	71,82	27,83
3.3.1.	050101	2018 I 166	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	D6	ADM. DIR.	8.013,00						8.013,00		7.500,00	15.513,00	2.609,96	8.131,56	68,91	52,42
3.3.1.	050102	2018 I 167	SINALIZAÇÃO	D6	ADM. DIR.	1,00						1,00		7.500,00	7.501,00	7.501,00	7.501,00	100,00	100,00
Total :						1.429.432,10		622.450,20				2.043.794,30		3.024.178,93	1.266.929,72	787.290,28	2.054.220,00	88,87	40,53

Handwritten signatures and initials, including "Caco" and "Luis".

0150

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Pág. : 10
Ano : 2020

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRELADAS
Tipo de Plano : PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2020/01/01 2020/12/31
 Euros

Objetivo	Número do projeto	Código Ano Tipo Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %	
						R 9	R 2	U F	EMFR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14] = [12] + [13]	[15]	[16]	[17] = [15] + [16]	[18]	[19]
4.3.	0201	2020 I 7	MTI FREE	06	OUTRA	1,00			2020/01/01	2023/12/31	1,00		1,00					
4.3.	03	2020	PRELIMIS			1,00					1,00		1,00					
4.3.	0301	2020 I 8	MTI FREE	06	OUTRA	1,00			2020/01/01	2023/12/31	1,00		1,00					
						1.598.901,95	654.370,90				2.242.325,85	3.342.938,93	5.585.264,78	1.412.476,02	932.732,30	2.345.208,32	41,60	41,99
					Total :													

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*